

**PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****TABELA DE REFERÊNCIA - NÃO DESONERADO COM BDI (28,1%)**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.390,77	100%	0,00		0,00		13.390,77	100%
2.0	TRATAMENTO DE FISSURAS E TUBULAÇÕES	26.214,16	100%	0,00		0,00		26.214,16	100%
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO ESPELHO D'ÁGUA	362.208,70	50%	253.546,09	35%	108.662,61	15%	724.417,40	100%
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO COBERTURA VERDE	0,00		106.566,59	75%	35.522,20	25%	142.088,79	100%
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHA CONCRETO	0,00		0,00		802,69	100%	802,69	100%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EXTERNA NÃO TRANSITÁVEL	0,00		0,00		122.238,41	100%	122.238,41	100%
7.0	SERVIÇOS FINAIS	0,00		0,00		1.552,03	100%	1.552,03	100%
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		401.813,63	39%	360.112,68	35%	268.777,94	26%	1.030.704,25	100%
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		401.813,63	39%	761.926,31	74%	1.030.704,25	100%		
DATA		RESPONSÁVEL TÉCNICO							
22/07/2022		ENG. WANDER HENRIQUE SAMPAIO							

**CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SUZANO****ENDEREÇO: Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista – Suzano – S.P****OBRA: Impermeabilização de Espelho D'Água**