CRONOGRAMA DE OBRA

EMPRESA: ADAMUS SOLUÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: TIAGO FERREIRA COIMBRA - ENG. CIVIL - CREASP 5069602785

INICIO DO PROJETO
15/09/2026
TÉRMINO PREVISTO
25/10/2026

15/09/26 - 22/09/26	22/09/26 - 27/09/26	28/09/26 - 07/10/26	08/10/26 - 18/10/26	18/10/26 - 25/10/26
1° ETAPA Mobilização, Sinalização e Organização Inicial	**2° ETAPA** Demolição, Remoção e Limpeza do Concreto Velho	**3° ETAPA** Infraestrutura e concretagem das novas bases	**4° ETAPA** Montagem e Instalação do Gradil	**5°ETAPA** Limpeza Final, Desmobilização e vistoria de Entrega
Mobilização da equipe técnica devidamente identificada e fornecimento de EPIs específicos para serviços em área de média tensão.	**Desmontagem das estruturas antigas (mourões e alambrados degradados)**	**Escavação e preparação dos pontos de fixação das novas sapatas.**	**Posicionamento, chumbamento e fixação dos painéis em gradil nas bases.**	**Limpeza final completa da área da subestação e desmobilização dos equipamentos**
Instalação de sinalização de segurança e isolamento do local para proteção dos pedestres no passeio público e tapumes da obra	**Demolição, quebra do concreto velho e remoção das fundações antigas.**	**Montagem de fôrmas, armações e concretagem das bases do novo cercamento.**	**Ajustes de altura, prumo, soldas e retoques de acabamento/pintura.**	**Vistoria final com a fiscalização do contrato**
Pagamento de taxas, emissão de ART/RRT e alinhamento dos procedimentos de entrada. **Etapa**	**Recolhimento diário de entulhos, sobras e destinação ambientalmente adequada dos resíduos**	**Período de cura do concreto e conferência de alinhamento e prumo.**	**Verificação do cumprimento das normas ABNT e diretrizes técnicas da concessionária EDP**	**Emissão do Termo de Recebimento Provisório e saneamento de eventuais pendências para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.**

ADAMUS SOLUCOES LTDA:62344083000193

Assinado de forma digital por ADAMUS SOLUCOES LTDA:62344083000193
Dados: 2026.09.17 12:03:02 -03'00'